

Hola Olaf, hola Klaus!

Después de un domingo muy caliente y soleado, una tormenta nocturna con fuertes lluvias causó la ida total de la luz eléctrica hasta el martes en la tarde, malas condiciones para una semana de trabajo exitosa.

El clima se mejoró en el transcurso del lunes y el sol contribuyó para que los daños causados por el agua se olvidaran rápido.

Junto a los trabajos finales en el edificio ambulatorio, el trabajo en esta y la otra semana se concentra en el edificio "E". Esta parte de la obra con sus 940m<sup>2</sup> de área, une el edificio de mantenimiento con el de la cocina y representa la mayor parte de las futuras habitaciones para pacientes, el centro de enfermeras y el primer piso de las oficinas administrativas.

La foto 2 muestra trabajos de soporte para los fundamentos a raya, la plataforma de piso y columnas. Instalaciones completas de desagüe, luz, teléfono y de comunicación electrónica, son necesarias antes de enbetonar la plataforma de piso. Confiamos poder colocar los 180m<sup>3</sup> de betón la semana entrante en tres etapas.

En el anfiteatro se ha enbetonado la silletería hasta la fila 12 y comenzó a levantarse el muro en la esquina izquierda con la fila 18 que a la vez es la última (Foto 3)!

Estas son por hoy las noticias importantes de la obra en Curahuasi.

Muchos saludos UDO